

**Сводные данные об аварийных отключениях в сетях МУП МГЭС за 2010 год (помесячно)**

№ п/п	Наименование электроустановки	Дата аварийного отключения	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению	Дата устранения неисправности	Дата приведения в исходное состояние
<b>Январь</b>						
<b>Февраль</b>						
1	КЛЭП 0,4кВ	10.02.	Нагрев фазы С до 105С	Проведен ремонт концевых заделок	10.02.	10.02.
2	КЛЭП 0,4кВ внутриквартального освещения	27.02.	1Ф КЗ на землю	Проведен ремонт концевых заделок	02.03.	02.03
<b>Март</b>						
1	КЛЭП 0,4кВ	31.03.	2Ф КЗ на землю	Установка соединительной муфты	02.04.	02.04.
<b>Апрель</b>						
<b>Май</b>						
1	КЛЭП 6,0кВ ТП 45 – ТП60	04.05	1Ф КЗ на землю	Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка соединительных муфт	18.05	19.05
2	КЛЭП 6,0кВ ТП 50Б – КТП ГЗ	10.05	Повреждение КЛЭП экскаватором сторонней организацией	откопка котлована и установка соединительных муфт	11.05	11.05
3	КЛЭП 6,0кВ ЦРП 13 – ТП 67	10.05	Повреждение 1 Ф КЛЭП	Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка соединительных муфт	17.05	17.05
4	КЛЭП 6,0кВ ЦРП 8А – ТП 56	12.05	Повреждение КЛЭП экскаватором сторонней организацией	откопка котлована и установка соединительных муфт	14.05	14.05
5	КЛЭП 6,0кВ ТП 50Б – ТП 50А	10.05	Обрыв трех фаз	Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка соединительных муфт	12.05	12.05
<b>Июнь</b>						
1	КЛЭП 6,0кВ ЦРП 13 – ТП 35М	23.06	Неисправность концевой разделки	Проведен ремонт концевых заделок	24.06.	24.06.
<b>Июль</b>						
1	КЛЭП 0,4кВ	05.07	Повреждение кабельной линии	Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка соединительных муфт	21.07	21.07

2	ТП 54 РУ0,4кВ руб. № 11	27.07.	Повреждение рубильника электродугой	Заменен рубильник № 11	24.07	25.07
3	КЛЭП 0,4кВ между домами	26.07	Повреждение кабельной линии	26.07 – запитаны по временной схеме в дальнейшем проведено Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка соединительных муфт	30.07	30.07
<b>Август</b>						
1	КЛЭП 6,0кВ ЦРП 8А – ТП 30	06.08	Повреждение КЛЭП экскаватором сторонней организацией	откопка котлована и установка соединительных муфт	17.08	17.08
2	КЛЭП 6,0кВ ЦРП 8А – ТП 56	12.08	Повреждение КЛЭП экскаватором сторонней организацией	откопка котлована и установка соединительных муфт	13.08	13.08
3	КЛЭП 0,4кВ	13.08	Повреждение кабельной линии	Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка соединительных муфт	24.08	24.08
<b>Сентябрь</b>						
1	КЛЭП 0,4кВ	07.09	Повреждение кабельной линии	Заменена части кабельной линии с установкой соединительных муфт	07.09	07.09
2	КЛЭП 0,4кВ уличного освещения	12.09	Повреждение изоляции кабельной линии	Ремонт кабельной линии со 100 заменой кабеля соединительных муфт	12.10	12.10
3	КЛЭП 6,0кВ ЦРП 15 – ТП 41А	28.09	Повреждение КЛЭП	Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка соединительных муфт	08.10	08.10
<b>Октябрь</b>						
<b>Ноябрь</b>						
1	КЛЭП 6,0кВ ЦРП 8А – ЦРП 15	11.11	Повреждение КЛЭП экскаватором сторонней организацией	откопка котлована и установка соединительных муфт	13.11	13.11
<b>Декабрь</b>						