Сводные данные об аварийных отключениях в сетях МУП МГЭС за 2013 год (помесячно)

№ п/п	Наименование электроустановки	Дата аварийного отключения	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению	Дата устранения неисправности	Дата приведения в исходное состояние
Январь						
1	КЛЭП 6кВ ЦРП 13 – КТПН «СЗВ»	17.01.	Аварийный пробой изоляции (обрыв 3-х фаз)	Выполнение оперативных переключений. Монтаж соединительной муфты	18.01.	18.01.
2	КЛЭП 6кВ КТПН «СЗВ»- ТП 44	17.01.	Аварийный пробой изоляции (обрыв 3-х фаз)	Выполнение оперативных переключений. Монтаж соединительной муфты	21.01.	22.01.
3	КЛЭП 6кВ ТП 35М – ТП 4	23.01.	Аварийный пробой изоляции	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	08.02.	08.02.
4	КЛЭП 6кВ ТП 24 – ТП 21	27.01	Аварийный пробой изоляции (неправомерные действия третьих лиц)	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	30.01	31.01
Февраль						
Март						
1	КЛЭП 0,4кВ ТП 68а - теплопункт		Обрыв 2-х кабельных линий в результате неправомерных действий третьих лиц	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	26.03.	26.03
Апрель						
1	ВЛЭП 0,4кВ ТП 50б- ВРУ полигона ТБО	09.04	Обрыв ВЛЭП в результате неправомерных действий третьих лиц	Замена пролета ВЛЭП 0,4кВ	09.04.	09.04.
2	КЛЭП 0,4кВ ТП 24 – ВРУ жилого дома	27.04.	Аварийный пробой изоляции (обрыв 3-х фаз)	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	30.04	30.04.
Май						
1	КЛЭП 6,0кВ ЦРП 8а – ТП 30	16.05	Аварийный пробой изоляции (обрыв 2-х фаз)	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	24.05	24.05

2	КЛЭП 6кВ ТП 46 – ТП 45	22.05.	Аварийный пробой изоляции (обрыв 1-й фазы)	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	27.05.	27.05
3	КЛЭП 0,4кВ ТП 35 М – МКОУ СОШ № 3	29.05.	Аварийный пробой изоляции (обрыв 2-х фаз)	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	3.06.	04.06.
4	КЛЭП 0,4кВ ТП 37А – ВРУ жилого дома	30.05	Аварийный пробой изоляции (КЗ 2-х фаз)	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	11.06	13.06
Июнь						
1	КЛЭП 6кВ ТП 30 – ТП 33М	05.06.	Аварийный пробой изоляции (неправомерные действия третьих лиц)	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	06.06	06.06
2	КЛЭП 6кВ ТП 50Б – КТПН «ГЗ»	26.06	Аварийный пробой изоляции (неправомерные действия третьих лиц)	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	16.07	16.07
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
1	КЛЭП 6,0кВ ТП 50 – КТПН «ГЗ»	05.10	Аварийный пробой изоляции	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	14.10	15.10
Ноябрь						
1	КЛЭП 0,4 кВ ТП 36 – КНС 15	03.11.	Аварийный пробой изоляции	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	06.11.	06.11
Декабрь						
1	КЛЭП 6,0кВ ТП 50 – КТПН «ГЗ»	19.12	Аварийный пробой изоляции (неправомерные действия третьих лиц)	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и	23.12.	25.12

				установка ремонтных муфт		
2	КЛЭП 6кВ ЦРП 8а – ЦРП 15	24.12	Аварийный пробой изоляции (неправомерные действия третьих лиц)	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	30.12	30.12
3	КЛЭП 6кВ ЦРП 15-ТП 8	24.12	Аварийный пробой изоляции (неправомерные действия третьих лиц)	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	30.12.	31.12