Сводные данные об аварийных отключениях в сетях МУП МГЭС за 2020 год

№ п/п	Наименование электроустановки	Дата и время отключения	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению	Дата и время восстановления электроснабжения	Дата устранения неисправности	Дата приведения в исходное состояние
Январь							
1	ЦРП-13, РУ-6кВ, яч.15	20.01.	Ошибочные действия собственного ремонтного персонала при подготовке рабочего места	Выполнение оперативных переключений.	20.01.	20.01.	20.01.
Февраль							
Март							
Апрель							
	КЛ-6кВ ЦРП-8А, яч.34 – ТП-56, яч.1	06.04.	Нарушение электрической изоляции (выход на повреждение) КЛ-6кВ ЦРП-8А, яч.34 – ТП-56, яч.1	Выполнение оперативных переключений.	06.04.	14.04.	14.04.
1	ЦРП-5, РУ-6кВ, яч.8	11.04.	Нарушение электрической изоляции (выход на повреждение) КЛ-6кВ ТП-50Б, яч.2 – КТПН-ГЗ, яч.2.2	Выполнение оперативных переключений.	11.04.	16.04.	16.04.
4	ЦРП-13, РУ-6кВ, яч.5	11.04.	Нарушение электрической изоляции – большая разница между замерами сопротивления изоляции по жилам кабельной линии (выход на повреждение) КЛ-6кВ ТП-45, яч.1 – ТП-60, яч.3	Выполнение оперативных переключений.	11.04.	21.04.	21.04.
5	КЛ-6кВ ЦРП-13, яч.14 – ЦРП-5, яч.11	24.04.	Нарушение электрической изоляции (выход на повреждение) КЛ-6кВ	Выполнение оперативных переключений.	24.04.	02.05.	02.05.
12	ЦРП-13, РУ-6кВ, яч.8	29.04.	Нарушение электрической изоляции (выход на повреждение) КЛ-6кВ ТП-50, яч.3 – КТПН-ГЗ, яч.2.1	Выполнение оперативных переключений.	29.04.	03.05.	03.05.
Май							
1	ЦРП-8, РУ-6кВ, яч.34	22.05.	Нарушение электрической изоляции (выход на повреждение) КЛ-6кВ ЦРП-8А, яч.34 – ТП-56, яч.1	Выполнение оперативных переключений.	22.05.	11.06.	11.06.
Июнь							
1	КЛ-6кВ ТП-24, яч.2 – ТП-21,яч.4	05.06.	Нарушение электрической изоляции (выход на повреждение) КЛ-6кВ ТП-24,яч.2 – ТП-21,яч.4	Выполнение оперативных переключений.	05.06.	11.06.	11.06.

Июль							
1	ЦРП-13, РУ-6кВ, яч.8	09.07.	Нарушение электрической изоляции (выход на повреждение) КЛ06кВ ТП-50,яч.3- КТПН-ГЗ,яч.2.1	Выполнение оперативных переключений.	09.07.	14.07.	14.07.
7	КЛ-6кВ ДЭС-15, яч.42-ТП-24, яч.2	09.07.	Отключение на ПС-102, яч.2, отключение ДЭС-15 3СШ	Выполнение оперативных переключений.	09.07.	09.07.	09.07.
Август							
Сентябрь							
1	ЦРП-15, яч.5	05.09.	При производстве земляных работ по замене участка водовода, механизированным способом в охранной зоне подземных кабельных линий электропередач, была нарушена изоляция и оборвана кабельная линия 6кВ ЦРП-15, яч.5 – ТП-54, яч.3 (производитель МУП ЖЭУ)	Выполнение оперативных переключений.	05.09.	15.09.	15.09.
Октябрь							
1	ЦРП-5,яч.6	07.10.	При производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне подземных кабельных линий электропередач, была нарушена изоляция и оборвана кабельная линия 6кВ ТП-17, яч.6 – ТП-67,яч.6 (производитель ФГУП ГВСУ №14)	Выполнение оперативных переключений.	07.10.	23.10.	23.10.
2	ТП-37,яч.1	27.10.	Самопроизвольное отключение ВН-16, яч.1 (износ детали привода)	Выполнение оперативных переключений.	07.10.	02.11.	02.11.
Ноябрь							
1	КЛ-6кВ ТП-24,яч.2-ТП-21,яч.4	10.11.	При производстве несанкционированных земляных работ механизированным способом в охранной зоне подземных кабельных линий электропередач, была нарушена изоляция и оборвана кабельная линия 6кВ ТП-24,яч.2-ТП-21,яч.4	Выполнение оперативных переключений.	10.11.	12.11.	12.11.
Декабрь							