Сводные данные об аварийных отключениях в сетях МУП МГЭС за 2018 год

№ п/п	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Причины возникновения	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Меры, принятые к восстановлению электроснабжения объектов	Время восстановления электроснабжения объектов	Время и дата устранения аварии	Перерыв в электроснабжении отключенных потребителей, час.	Примечание
	Январь								
1	11,10, 2018.01.18	ЦРП-8, РУ-6кВ, яч.15	Повреждение КЛ-6кВ ТП-8(1)-КТПН-Ж, в результате проведения землянных работ ООО "Севдорстройсервис" на ул. Гагарина.	ТП-8, ТП-42, ТП-42А, ТП-42Б, КТПН "Ж", КТП-37С	оперативные переключения	11,55, 2018.01.18	11,55, 2018.01.18	0,75	
	Февраль								
2	15,20, 2018.02.19	КТП-9А, РУ-0,4кВ, 1СШ	По неустановленной причине, отключился ВА 2500А - ввод Т1 КТП-9А, РУ-0,4кВ	КТП-9А, РУ-0,4кВ, 1СШ	оперативные переключения	16,00, 2018.02.19	16,00, 2018.02.19	0,666	
	Март								
	Апрель								
3	10,25, 2018.04.05	ТП-36, РУ-0,4кВ, 1СШ	Оплавление контактов РПС№5, из-за несимметричной нагрузки.	ТП-36, РУ-0,4кВ, 1СШ	оперативные переключения	10,52, 2018.04.05	10,52, 2018.04.05	0,45	
4	14,50, 2018.04.17	ПС-102 2СШ	Аварийное отключение по МТЗ МВ на ПС-102, Т2 (земля в сети яч.1, 28, 33)	ТП-36, ТП-37, ТП-38А, ТП-38, ТП-39, ТП-40, КТПН-Б, КЛ-6кВ ТП-38А(5)-ТП-3(1)	оперативные переключения	15,15, 2018.04.17	15,15, 2018.04.17	0,416	
	14,50, 2018.04.17	ПС-102 2СШ		КТПН-Лесная1, ТП-81, ТП-23, ТП-23Б 2СШ, КТПН-СВЗ, ТП-44 2СШ, ТП-7 2СШ, ТП-13, ТП-46, ТП-59, ТП-22, ТП-22А, КТПГ-П, ТП-24 1СШ, КТПН-Аквапарк 2СШ, КТПН-Стадион 2СШ, ЦРП-5, РУ-0,4кВ, 2СШ, ТП-53 1СШ	оперативные переключения	15,55, 2018.04.17	15,55, 2018.04.17	1,083	
	14,50, 2018.04.17	ПС-102 2СШ		ТП-1	оперативные переключения	16,42, 2018.04.17	16,42, 2018.04.17	1,866	
	14,50, 2018.04.17	ПС-102 2СШ		ТП-53А 1СШ	оперативные переключения	17,10, 2018.04.17	17,10, 2018.04.17	2,333	
	Май								
5	10,40, 2018.05.22	КЛ-6кВ ПС-102А(40)-ЦРП-15(2)	Повреждение КЛ-6кВ ПС-102А-ТП49А ОЭ (Земля в сети 6кВ)	ТП-54, 2СШ; ТП-55, 2СШ; ТП-37А, ЦРП-15, РУ-0,4кВ 1СШ	оперативные переключения	11,21, 2018.05.22	11,21, 2018.05.22	0,683	
	11,35, 2018.05.22	КЛ-6кВ ПС-102А(34)-ЦРП-8А(41)		ЦРП-8А, РУ-6кВ, 1СШ (ТП-56; ТП-55 1СШ; ТП-30 1СШ; КТПН ТЦ 1СШ; ТП-54А.)	оперативные переключения	11,45, 2018.05.22	11,45, 2018.05.22	0,166	
6	10,20, 2018.05.23	КЛ-6кВ ДЭС-15(42)-ТП-24(2)	Неисправность фазы секционного МВ 6кВ на ПС-102	ТП-24, 2СШ; ТП-21.	оперативные переключения	10,59, 2018.05.23	10,59, 2018.05.23	0,65	
	10,20, 2018.05.23	КЛ-6кВ ПС-102(35) - ЦРП-13(1)		ЦРП-13, 1СШ (ТП-35; ТП-34 2СШ;.ТП-44 2СШ)	оперативные переключения	10,59, 2018.05.23	10,59, 2018.05.23	0,65	

	10,20, 2018.05.23	КЛ-6кВ ПС-102(6) - ЦРП-5(7)		ЦРП-5, 1СШ (ТП-10, ТП-17, ТП-19, ТП-45, ТП-60, КТПН "Аквапарк" 1СШ; КТПН "Стадион" 1СШ.	оперативные переключения	11,07, 2018.05.23	11,07, 2018.05.23	0,783	
	Июнь								
7	05,38, 2018.06.01	КЛ-6кВ ПС-102(34)-ЦРП-5(8)	Земля в сети 6кВ на ПС-102(33) Повреждение КЛ-6кВ ТП1(2)-ТП"Тепл" ОЭ	ТП-13, ТП-46, ТП-59, ТП-22, ТП-22А, КТПГ-П, ТП-24 1СШ, КТПН-Аквапарк 2СШ, КТПН-Стадион 2СШ, ЦРП-5, РУ-0,4кВ, 2СШ	оперативные переключения	06,26, 2018.06.01	06,26, 2018.06.01	0,8	
	05,38, 2018.06.01	КЛ-6кВ ПС-102(21)-ЦРП-13(13)		КТПН-Лесная1, ТП-81, ТП-23, ТП-23Б 2СШ, КТПН-СВЗ, ТП-44 2СШ, ТП-7 2СШ	оперативные переключения	06,26, 2018.06.01	06,26, 2018.06.01	0,8	
	05,38, 2018.06.01	КЛ-6кВ ДЭС-15(15)-ТП-36(4)		ТП-36, ТП-37, ТП-38А, ТП-38, ТП-39, ТП-40, КТПН-Б, КЛ-6кВ ТП-38А(5)-ТП-3(1)	оперативные переключения	06,26, 2018.06.01	06,26, 2018.06.01	0,8	
	05,38, 2018.06.01	КЛ-6кВ ДЭС-15(27)-ТП-34(1)		ТП-34, 1СШ	оперативные переключения	06,26, 2018.06.01	06,26, 2018.06.01	0,8	
	05,38, 2018.06.01	КЛ-6кВ ПС-102(30)-ТП-53(5)		ТП-53, 2СШ	оперативные переключения	06,26, 2018.06.01	06,26, 2018.06.01	0,8	
	05,38, 2018.06.01	КЛ-6кВ ПС-102(32)-ТП-53А(1)		ТП-53А, 1СШ	оперативные переключения	06,26, 2018.06.01	06,26, 2018.06.01	0,8	
	05,38, 2018.06.01	ТП-9, РУ-6кВ, яч.1		ТП-9, 1СШ	оперативные переключения	06,26, 2018.06.01	06,26, 2018.06.01	0,8	
	Июль								
8	10,32, 2018.07.01	КЛ-6кВ ДЭС-15(15)-ТП-36(4)	Аварийное отключение по МТЗ МВ на ПС-102(28). Повреждение КЛ-6кВ ДЭС15(19)-ТП"НАС"(1).	ТП-36, ТП-37, ТП-38А, ТП-38, ТП-39, ТП-40, КТПН-Б, КЛ-6кВ ТП-38А(5)-ТП-3(1)	оперативные переключения	11,02, 2018.07.01	11,02, 2018.07.01	0,5	
	Август								
9	11,08, 2018.08.05	КЛ-6кВ ЦРП-8(38)-ТП-30(5)	Аварийное отключение по МТЗ ВВ на ЦРП8(38). Повреждение КЛ-6кВ ЦРП8(38)-ТП30(5)	ТП-30, 1СШ, КТПН "ТЦ" 1СШ	оперативные переключения	13,50, 2018.08.05	13,50, 2018.08.05	2,7	
	Сентябрь								
	Октябрь								
	Ноябрь								
	Декабрь								